



Stadt Kerpen

Die Bürgermeisterin

Stadt Kerpen
Pressestelle

Jahnplatz 1
50171 Kerpen

Postfach 2120
50151 Kerpen

Telefon (02237) 58-132
Telefax (02237) 58-350

29.03.2010

Umbauarbeiten an der Mühlenfeldschule gehen zügig voran

Die Aufstockung der Mühlenfeldschule in Sindorf erfolgt auf dem Erweiterungsbau aus dem Jahr 1995 an der Nord-Ost-Seite des Gebäudekomplexes. Die Erweiterung besteht aus 4 Klassenräumen, Flurbereich, Nebenräumen (Putzmittelraum und Technikraum) und dem Treppenhaus, die Gesamtbruttogrundfläche beträgt ca. 400 m². Hiermit wird dem als dauerhaft anzusehenden Bedarf nach weiteren Raum für die OGS mit 2 Klassen und nach zusätzlichen Differenzierungsräumen mit ebenfalls 2 Klassen für die an dieser Schule verstärkt statt findenden integrativen Unterricht mit behinderten und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern Rechnung getragen.

Das Neubauvorhaben soll bei laufendem Schulbetrieb durchgeführt werden, so dass die Aufstockung in Abstimmung mit der Stadt Kerpen als Leichtbaukonstruktion in Holztafelbauweise konzipiert worden ist. Diese Systembauweise bedingt auf der einen Seite einen größeren zeitlichen Vorlauf für Detailplanung und erfordert eine höhere Vorfertigung als bei der konventionellen Massivbauweise. Auf der anderen Seite wird hierdurch die Bauzeit für den regeisicheren Rohbau vor Ort deutlich verringert, um so die Beeinträchtigungen des Schulbetriebes gering wie möglich halten zu können. Das Erscheinungsbild der Aufstockung orientiert sich am Bestand, insbesondere ist die Fensterteilung dem Erdgeschoss angepasst. Gemäß Vorgaben seitens der Stadt Kerpen wird das Dach als Pultdach mit einer einseitiger Dachneigung von 10° zum Süden hin ausgebildet, um auf diese Weise eine optimale Auflagefläche für die spätere Installation von Photovoltaikmodulen zur regenerativen Stromerzeugung schaffen zu können. Die vorbereitenden Bauarbeiten haben Ende Februar 2010 begonnen, die Erweiterung des Treppenhauses und die örtlichen Montage der Holztafelelemente erfolgen ab Mitte März 2010. Die Bauzeit ist mit insgesamt 6 Monaten veranschlagt und die Fertigstellung soll Ende August 2010 erfolgen, so dass der Erweiterungsbau zum Schuljahr 2010/2011 in Betrieb genommen werden kann. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf insgesamt ca. 1.105.000,- €, wovon die Hälfte der Kosten für 2 Klassenräume mit den Fördermitteln des Bundes (Konjunkturpaket II) finanziert werden. Für die andere Hälfte der Kosten von den weiteren 2 Klassenräumen werden Mittel des Haushaltsplanes 2009 der Stadt Kerpen unter Zurückstellung von Investitionsmaßnahmen bereit gestellt.